

Протокол  
совещания межведомственной комиссии по вопросам реализации муниципальной  
программы «Формирование современной городской среды на территории МО  
«Лиманский район в 2017 году»

03.10.2017 г.

Время проведения - 14-00

Место проведения — п. Лиман, ул. Героев, 115, каб. №28

На совещании присутствовали:

Председатель комиссии- Лычагин Дмитрий Владимирович, заместитель Главы администрации, начальник управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям;

Заместитель председателя комиссии - Бокова Ирина Павловна, начальник отдела капитального строительства и архитектуры управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям;

Секретарь комиссии - Жаркова Ирина Павловна, заместитель начальник отдела капитального строительства и архитектуры управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования «Лиманский район»;

Члены комиссии:

Чернышов Алексей Анатольевич — Глава муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман»;

Семеренко Роман Владимирович — заведующий отделом обеспечения жизнедеятельности населения администрации муниципального образования «Лиманский район»;

Фирова Наталья Николаевна – член общественного совета муниципального образования «Лиманский район»;

Харина Вера Петровна – первый секретарь Лиманского районного отделения КПРФ;

Чернышов Андрей Анатольевич – инспектор службы по строительству, благоустройству и коммунальным вопросам администрации муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман».

Выступил:

Лычагин Д.В.:

- В соответствии с письмом министерства строительства и ЖКХ Астраханской области от 28.09.2017г № 01-01-03/10883 нам необходимо в срок до 04.10.2017г. провести заседание общественной комиссии и рассмотреть вопросы о достижении промежуточных итогов реализации Приоритетного проекта, отдельно обратив внимание на отсутствие/ наличие рисков не достижения показателей выполнения обязательств муниципального образования, в рамках заключенных соглашений, и предложил обсудить следующие вопросы:

1. Исполнение контрактов на благоустройство общественных и дворовых территорий на 2017 год:

1.1. Благоустройство территорий общего пользования по ул. Южная, 10 «а», контракт подписан 29.08.2017г., цена контракта составила 927 728.05 руб., срок выполнения работ в течение 30 дней после подписания контракта, т.е. **29.09.2017г.** Экономия по результатам торгов составила 4661,95 рублей.

На 30.09.2017 произведена планировка и зачистка территории, работы не выполнены.

1.2. В рамках благоустройства территории общего пользования по ул. Матросова «1», контракт на приобретение тротуарной плитки и бордюра контракт подписан 04.09.2017г, цена контракта составила 599,964 тыс. руб. На эту сумму приобретается 1408м<sup>2</sup> тротуарной плитки и 510 п.м. бордюра. Срок исполнения контракта 30 дней.

На 30.09.2017, товар поставлен подрядчиком 896м<sup>2</sup> тротуарной плитки, нет информации по количеству поставленного бордюра;

1.3 Благоустройство территорий общего пользования по ул. Ленина, 64, контракт подписан 29.08.2017г., цена контракта составляет 375 тыс. руб., экономия по результатам торгов составила 3660 рублей, срок выполнения работ в течение 30 дней после подписания контракта.

На 30.09.2017 произведена укладка бордюрного камня и устройство поливочного водопровода (нет трудового участия граждан), работы не выполнены.

1.4. Благоустройство тротуаром прилегающей к территории МКОУ «Лиманская СОШ №2». Контракт подписан 28.08.2017г., цена контракта составляет 1040,46 тыс.руб., экономия по результатам торгов составила 80,27517 тысяч рублей, срок выполнения работ в течение 30 дней после подписания контракта.

На 30.09.2017 проведена подсыпка и планировка трассы тротуара, начата укладка бордюрного камня. Работы приостановлены по причине переноса газопровода.

1.5. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Кочубея д. №№№ 30,40,41, контракт подписан 29.08.2017г., цена контракта составила 2 203 997,0 руб., экономия по результатам торгов составила 395,54592 тыс. руб., срок выполнения работ в течение 30 дней после подписания контракта.

На 30.09.2017г. Выполнена планировка подъезда. Работы не ведутся.

1.6 Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Космонавтов д. №№№ 39, 41, 43, 45, 58, 60, контракт подписан 28.08.2017г., цена контракта составила 2 211 445.21руб., экономия по результатам торгов составила 11,11275 тысяч рублей, срок выполнения работ в течение 30 дней после подписания контракта. Работы не начаты.

2. В связи с необходимостью утверждения муниципальных программ на 2018-2022 годы муниципальными образованиями с населением свыше 1000 человек, в срок до 31.11.2017г., в соответствии с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ Астраханской области разработать и утвердить график проведения общественных комиссий с промежутком не реже чем 2 раза в месяц (предлагаем для согласования график работы комиссии);

3. Обеспечить приёмку и ввод в эксплуатацию объектов, благоустроенных в 2017 году в формате публичных мероприятий. Администрации МО «Рабочий посёлок Лиман» составить график проведения мероприятий до 10.10.2017г. и в срок до 12 октября 2017г. провести не менее 1 мероприятия, например: праздник двора; торжественное открытие благоустроенного объекта;

4. Организовать информационную кампанию по освещению результатов Приоритетного проекта;

5. Активизировать работу по утверждению правил благоустройства в муниципальных образования «Рабочий посёлок Лиман» и «Зензелинский сельсовет».

**По вопросу №1** доложил Чернышов А.А.:

1.1. Благоустройство территорий общего пользования по ул. Южная, 10 «а» будет завершено к 15.10.2017;

1.2. В рамках благоустройства территории общего пользования по ул. Матросова «1», контракт на приобретение тротуарной плитки и бордюра, поставка товара будет завершена 04.10.2017г.;

1.3. Благоустройство территорий общего пользования по ул. Ленина, 64 Работы приостановлены по вине заказчика, будут выполнены до 25.10.2017г.

1.4, 1.5 и 1.6 Благоустройство тротуаром прилегающей территории МКОУ «Лиманская СОШ №2».

Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Кочубея д. №№ 30, 40, 41.

Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Космонавтов д. №№№ 39, 41, 43, 45, 58, 60. Работы приостановлены по вине заказчика, будут выполнены до 25.10.2017г. (проблемы с газопроводом).

**По вопросу № 2** доложила Бокова И.П.:

- представляю проект графика проведения общественных комиссий с промежутком не реже чем 2 раза в месяц.

Выступили: Чернышов А.А., Фирова Н.Н., Харина В.П.:

- в связи с тем, что проведено первичное обсуждение условий программы и заявок, основная информация до жителей доведена, считаем, что достаточно повести 1 совещание по утверждению муниципальных программ до 01.11.2017. Предложила проголосовать.

**По вопросам № 3 и № 4** доложил Чернышов А.А.:

- Информация по реализации мероприятий муниципальной программы 2017 года периодически печатается в местной газете «Лиманский вестник» на нашем и районном информационных сайтах. Выполнение по всем объектам планируется к 25.10.2017г., в связи, с чем предлагаю одним днём 25.10.2017г. провести праздничное мероприятие по открытию 5 объектов и отдельно 04.11.2017года праздничное мероприятие по благоустройству территории по ул. Матросова 1 Г. Предложил проголосовать.

**По вопросу №5** доложил Семеренко Р.В.:

- проблем с утверждением правил благоустройства по муниципальным образованиям «Рабочий посёлок Лиман» и «Зензелинский сельсовет» до 01.11.2017 не будет.

**Голосовали по вопросу № 2:**

- провести по одному публичному слушанию по утверждению муниципальных программ «Басинский сельсовет», «Зензелинский сельсовет», «Рабочий посёлок Лиман», «Промысловская сельсовет», «Олинский сельсовет», «Яндыковский сельсовет»

за - 8 голосов;

против - 0 голосов.

**Голосовали по вопросам № 3 и №4:**

- одним днём 25.10.2017г. провести праздничное мероприятие по открытию 5 объектов и отдельно 04.11.2017года праздничное мероприятие по благоустройству территории по ул. Матросова 1Г.

за - 8 голосов;

против - 0 голосов.

По результатам совещания решили:

По вопросу №1. администрации МО «Рабочий посёлок Лиман» Чернышову А.А. :

- активизировать работу по исполнению контрактов на благоустройство общественных и дворовых. Завершить выполнение работ до 25.10.2017г.;

По вопросу № 2 администрации МО «Лиманский район» Бокова И.П., Трубицын А.В.:

- составить график проведения общественных комиссий утверждению муниципальных программ «Басинский сельсовет», «Зензелинский сельсовет», «Рабочий посёлок Лиман», «Промысловская сельсовет», «Олинский сельсовет», «Яндыковский сельсовет», разместить на информационном сайте и довести до всех членов комиссии в срок до 06.10.2017г.;

По вопросам №3 и №4 администрации МО «Лиманский район» Ириархову Е.В., Лычагину Д.В., Трубицину А.В. и администрации МО «Рабочий посёлок Лиман» Чернышову А.А.:

- Регулярно освещать реализацию мероприятий муниципальной программы, провести два праздничных мероприятия: одним днём 25.10.2017г. провести праздничное мероприятие по открытию 5 объектов и отдельно 04.11.2017года праздничное мероприятие по благоустройству территории по ул. Матросова 1Г.

По вопросу №5 администрации МО «Лиманский район» (Семеренко Р.В), МО «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А.), «Зензелинский сельсовет» (Макаров Д.Д.):

- активизировать работу по согласованию правил благоустройства и утвердить их до 01.11.2017г.

Председатель комиссии  
Секретарь комиссии

Д.В. Лычагин  
И.П.Жаркова